

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**Verslagnummer:** 701590131**Eigenaar:** Residentie Champa**Opdrachtgever:** Imasbo BVBADistellaan 34
8434 Westende**Datum Onderzoek:** 19/06/2024**Datum van verslag:** 19/06/2024**Installatie ID:** 3235

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 3426 (96/13)

Plaats van het onderzoek:Distellaan 68
8434 Westende**I. Algemene beschrijving en kenmerken:** Res. Champa (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1996	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	6
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirm	De Lift	Serienummer	96-13
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	3426
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	25,5 cm	Datum 1° RA	25/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2021	Datum 3° RA	19/06/2024
Deadline volgende RA	19/03/2036	Datum laatste regularisatie	02/04/2015
Deadline attest van regularisatie	25/01/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles:**Risicoanalyse: KB 9 maart 2003, art. 4.§1**

Het onderzoek betreft de risicoanalyse volgens de eisen van bijlage I van KB 9 maart 2003. Voor de uitvoering van de risicoanalyse wordt de "procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift" versie 1/02/2018 uitgegeven door FOD economie en FOD WASO, als leidraad gebruikt.

III. Vaststellingen:

Zie blad vaststellingen.

IV. Metingen:**V. Besluit:**

C Bij de risicoanalyse van de liftinstallatie werden te moderniseren veiligheidsaspecten vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormen voor een veilig gebruik van het toestel. Een aanvullend onderzoek is vereist nadat deze tekortkomingen verholpen werden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 701590131**Inspecteur :** Van Houteghem Benito**Namens de techn. directeur**
Van Houteghem BenitoGoedkeuring door gemachtigde: Van Houteghem Benito
Validatietijdstip: 19/06/2024Auth.Code CIPMXJWInspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT
Dit rapport maakt deel uit van opdracht met nummer: 99999999 uitgevoerd op 19/06/2024 van * tot *
(* Gegevens ingevuld indien beschikbaar.)

Geprint op: 19/06/2024

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 701590131

Vaststellingen:

Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.
(C-Besluit)
- Een controle van de goede werking van de vanginrichting en/of het leidingbreukventiel kon door gebrek aan ondersteuning door een liftechnicus en/of schikte hulpmiddelen niet uitgevoerd worden. De nodige testen om de goede werking van deze componenten te kunnen nagaan, dienen te kunnen worden uitgevoerd tijdens de controle van de modernisatiewerken. Het niet kunnen testen van de vanginrichting en/of het leidingbreukventiel, met positief resultaat, staat het opmaken van een attest van regularisatie in de weg.

Kooi

- De drukknop in de kooi voor het heropenen van de kooideuren kent geen goede werking.
Als de deuren gesloten zijn, zonder oproep te geven kan je deuren niet heropenen.

Kooidak

- Het kooidak is niet voorzien van een borstwering van 70 cm hoog.
- In het hoogste gedeelte van de schacht ontbreekt er een veiligheidsruimte met een minimumhoogte van 0,75 m. Indien deze ruimte niet kan voorzien worden, is volgende oplossingen mogelijk: plaatsen van een bijkomende eindeloopschakelaar met inwerking op de inspectiebesturing en het aanbrengen van manuele stuts of klampen welke voorzien zijn van een veiligheidscontact met inwerking op de inspectiebesturing. Een duidelijke gebruiksaanwijzing dient aangebracht te worden.

Schachtput

- De verticale afstand tussen de eerste sport van de ladder, die toegang biedt tot de schachtput, en de drempel van het bordes is te groot waardoor de op- en afstap op en van de ladder niet veilig kan uitgevoerd worden.
- De blokkeerschakelaar, in de schachtput van meer de 1,6 m diepte, bevindt zich niet op maximaal 1,2 m boven de vloer van de schachtput.
- De blokkeerschakelaar in de schachtput bevindt zich niet op minimaal 40 cm boven de vloer van de laagste stopplaats.
- De vrije ruimte achter de sporten van de ladder, die toegang biedt tot de schachtput, in werkingsstand bedraagt minder dan 20 cm.
- De ladder, die toegang biedt tot de schachtput, steekt minder dan 1,1 m uit boven de drempel van de stopplaats.
- Een schakelmiddel voor de schachtverlichting is niet geplaatst op minimaal 1 m boven de vloer van de onderste stopplaats.

Bordessen

- De verlichtingssterkte, gemeten op de bordesvloer, bedraagt minder dan 50 lux op volgende etages:
+4

Machinekamer/sturing

- Er bevinden zich vreemde materialen in de machinekamer.
- De asbestvrije remvoering is niet aangeduid door middel van een sticker of attest.

Nota's:

- Als de liften bestemd is voor rolstoelgebruikers (en als dusdanig aangeduid) moet deze aan volgende criteria voldoen:
 - de breedte van de kooitoegang is ten minste 80 cm;

Goedkeuring door gemachtigde: Van Houteghem Benito
Validatietijdstip: 19/06/2024

Auth.Code CIPMXJW

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT
Dit rapport maakt deel uit van opdracht met nummer: 99999999 uitgevoerd op 19/06/2024 van * tot *
(* Gegevens ingevuld indien beschikbaar.

Geprint op: 19/06/2024

Verslagnummer: 701590131

Vaststellingen:

- minstens één set bedieningen in de kooi is bereikbaar vanuit een rolstoel, geplaatst op een hoogte van 90 tot 110 cm en op een afstand van 40 cm van elke wand
 - de bedieningen op het bordes zijn bereikbaar vanuit een rolstoel, en verticaal geplaatst op een hoogte van 90 tot 110 cm en op een afstand van 50 cm van elke hoek of muur.
 - de kooioppervlakte is voldoende groot voor rolstoelen.
- Als de lift bestemd is voor het gebruik door personen met een beperkte mobiliteit en als dusdanig aangeduid wordt, dient deze te voldoen aan volgende criteria:
- de stopnauwkeurigheid bedraagt 10 mm;
 - de deuren zijn over de volledige hoogte (25mm tot 1600mm hoogte) voorzien van een inrichting die een botsing met personen of voorwerpen in de deuropening verhinderen of bij botsing onmiddellijk de deur terug openen.