

## PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327173

**Eigenaar:** Residentie De Bunnies I & II

**Opdrachtgever:** Imasbo BVBA  
Distellaan 34  
8434 Westende

Datum onderzoek : 13/04/2023

Datum van verslag : 13/04/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 04/2023 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 1383

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: V93829

**Plaats van het onderzoek:**

Koning Ridderdijk 54-56  
8434 Westende

### I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Residentie De Bunnies I

|                                   |                     |                             |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Installateur                      | VDB                 | Type                        | Personenlift        |
| Diameter hijskabel                | 10 mm               | Aandrijving                 | elektrisch          |
| Bouwjaar                          | 1992                | Maximum belasting           | 0,300 Ton           |
| Aantal hijskabels                 | 4                   | Aantal bediende niveau's    | 11                  |
| Aantal personen                   | 4                   | Hijssnelheid                | 0,60 m/sec          |
| Onderhoudsfirma                   | Cosmolift           | Serienummer                 | V93829              |
| Datum EG/EU-verklaring            | Niet van toepassing | Identificatienr. nobo       | Niet van toepassing |
| Fabrikant                         | VDB                 | Liftnummer                  | V93829              |
| Datum en nobo eindcontrole        | niet van toepassing | Type gebouw                 | Consument           |
| Afstand buffer-tegengewicht       | 18,5 cm             | Datum 1° RA                 | 24/01/2006          |
| Datum 2° RA                       | 19/03/2021          | Datum 3° RA                 |                     |
| Deadline volgende RA              | 24/01/2036          | Datum laatste regularisatie | 17/07/2012          |
| Deadline attest van regularisatie | 24/01/2024          | EDTC laatste RA             | BTI                 |
| Attest historische waarde         | niet van toepassing |                             |                     |

### II. Uitgevoerde controles :

**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

### III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

### IV. Metingen:

### V. Besluit :



Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

### VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: ATIKWQE

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 675327173

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: ATIKWQE

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 675327173

**Vaststellingen:**

- Andere

- Noodoproepinstallatie in de liftkooi niet kunnen testen, wegens geen sleutel aanwezig van het opbergkastje in de liftkooi. (herhaling 5 = D-besluit)
- Het kijkvenster van de bordesdeur op verdieping -1 is gebarsten.(herhaling 2)
- De natte olievlekken in de schachtput zijn te verwijderen.(herhaling 2)
- De verdiepsaanduiding op de hijskabels is te verbeteren.

Nota: roestvorming op de hijskabels is op te volgen.

Nota: de plexi van het veiligheidsgordijn is gebroken.

Nota: de verlichting aan de toegang van de machinekamer is niet werkzaam.

Nota: de staat van de kabel van de snelheidsbegrenzer is op te volgen (afvlakking)

Kooi

- De noodverlichting in de kooi kent geen goede werking.  
(herhaling 2 = D-besluit)

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: ATIKWQE