

**INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer: 701590130

<b>Eigenaar:</b> Residentie De Bunnies I & II	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA
	Distellaan 34
	8434 Westende

**Datum Onderzoek:** 18/06/2024**Datum van verslag:** 18/06/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in juni, 2024

**Installatie ID:** 3241

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 94/10

**Plaats van het onderzoek:**

Koning Ridderdijk 54-56

8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken:** Residentie De Bunnies II

Installateur	Westlift Express	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	elektrisch
Bouwjaar	1993	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,60 m/sec
Onderhoudsfirma	cosmolift	Serienummer	94/10
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo	Liftnummer	94/10
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	15 cm	Datum 1° RA	24/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	19/03/2036	Datum laatste regularisatie	17/07/2012
Deadline attest van regularisatie	24/01/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

**II. Uitgevoerde controles:****Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen:**

Zie blad vaststellingen.

**IV. Metingen:****V. Besluit:**

- E Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en een attest van regularisatie werd afgeleverd.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

---

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

---

Verslagnummer: 701590130

Inspecteur : Van Houteghem Benito

Namens de techn. directeur



Van Houteghem Benito

Goedkeuring door gemachtigde: Van Houteghem Benito  
Validatietijdstip: 18/06/2024

Auth.Code AQPAAEH

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT  
Dit rapport maakt deel uit van opdracht met nummer: \* uitgevoerd op 18/06/2024 van \* tot \*  
(\* Gegevens ingevuld indien beschikbaar.

Geprint op: 18/06/2024

Verslagnummer: 701590130

## Vaststellingen:

### Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.  
(E-Besluit)

### Kooi

- De noodoproepinstallatie in de kooi kent geen goede werking na afschakelen van de netvoeding.