

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 678116202

Eigenaar: Residentie Tennis Court

Opdrachtgever: Imasbo BVBA

Distellaan 34
8434 Westende

Datum Onderzoek: 29/01/2024

Datum van verslag: 29/01/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in januari, 2024

Installatie ID: 3239

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: ABH38

Plaats van het onderzoek:

Priorijlaan 27
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken: Res. Tennis Court (6m.o.)

Installateur	V.D.B/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1991	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	10
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirm	Otis	Serienummer	V92731
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	V.D.B.	Liftnummer	ABH38
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	10 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	21/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	01/02/2036	Datum laatste regularisatie	01/07/2016
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles:

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen:

Zie blad vaststellingen.

IV. Metingen:

V. Besluit:

D Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Van Houteghem Benito i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 29/01/2024

Auth.Code FHQQQFO

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 29/01/2024

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 678116202

Inspecteur : Van Houteghem Benito

In opdracht van de directeur



Van Houteghem Benito

Validatie door: Van Houteghem Benito i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 29/01/2024

Auth.Code FHQQQFO

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 29/01/2024

Verslagnummer: 678116202

Vaststellingen:

- Andere
 - Noodoproepinstallatie in de liftkooi kon niet gecontroleerd worden wegens geen gepaste sleutel van opbergkastje aanwezig. Deze is ter plaatse te voorzien. (herhaling 4 = D-besluit)
 - Noodoproepinstallatie is niet bereikbaar als de kooideuren geopend zijn. (herhaling 4 = D-besluit)
 - De lampkap van de schachtverlichting thv verdieping +2 is gebroken. (herhaling 3 = D-besluit)
 - Wanneer de kooideuren sluiten en de drukknop <> in de kooi wordt bediend, ontgrendelen de bordesdeuren niet waardoor de kooi niet kan verlaten worden. (herhaling 2= D-Besluit)
 - De instructies voor de werking van de elektrische tornbesturing in de machinekamer zijn aan te brengen in de machinekamer. (herhaling 2 = D-Besluit)
 - De schachtverlichting verdieping +7, +5 en +8 is defect. (herhaling 1)

Schacht

- De verlichting in de schacht is niet of slechts deels werkzaam.

Machinekamer/sturing

- De tornbediening schakelt één of meerdere van de volgende elektrische voorzieningen niet uit: controlecontact van slapte van ophangkabel; vangcontact van de kooi; contact van de snelheidsbegrenzer; contact op de buffers; noodeindschakelaar dalen; noodeindschakelaar stijgen:
Alle voorzieningen: de kooideuren worden niet gesloten zodat de lift niet kan getornd worden wanneer deze voorzieningen geactiveerd zijn. (herhaling 2 = D-Besluit)
- De verlichting in de machinekamer is (deels) defect.