



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14570206/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.ACAPULCO P/A AGENCE LA PLAG

Distellaan 34

8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES ACAPULCO, Meeuwenlaan 5, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

18/10/2023 14:23 - 16:31



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Personenlift, 11 toegangen	1	stuk
Personenlift, 12 toegangen	1	stuk

ALGEMEEN BESLUIT

De controle resulteerde in volgende besluiten:

!	2	stuks	Het materiaal mag verder gebruikt worden, er moet zo snel mogelijk aan de opmerkingen verholpen worden.
---	---	-------	---

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2024

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14570206/00/NL/000

OVERZICHTSLIJST GECONTROLEERDE TOESTELLEN

Materiaal	Serienummer	Klantnummer	Volgende controle	Besluit
Personenlift	725554	3235 (links)	04/2024	!
Personenlift	725556	5144 (midden)	04/2024	!

V = zonder opmerking, ! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling, - = definitief buiten gebruik

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 3235 (links)	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rappel: 2)		!
	Inrichting machinekamer	De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen. (rappel: 1)		!
	Schacht- & bordesdeuren	Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping: 8 (rappel: 2)		!
Personenlift 5144 (midden)	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rappel: 2)		!
	Inrichting machinekamer	De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen. (rappel: 2)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14570206/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Laat zo snel mogelijk
de opmerkingen
verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 04/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be .
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125094	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Thiery	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Modernisatiefirma	De Lift	Onderhoud	De Lift
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	725554	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	25/06/2019
Jaar van indienststelling	1972	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792311/00/NL/000
Klant nummer van het toestel	3235 (links)	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	600	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	25/06/2019
Aantal personen	8	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	11	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/10/2022
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/61120434/00/NL/000
Aantal toegangen	11		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Inrichting machinekamer:

- De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen. (rappel: 1)



Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi:

- De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rappel: 2)



Schacht- & bordesdeuren:

- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping: 8 (rappel: 2)



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 04/2024

ID:	10125095
Natuur	Personenlift
Installateur	Thiery
Modernisatiefirma	Thyssen
Type	-
Serienummer	725556
Jaar van indienststelling	1972
Klant nummer van het toestel	5144 (midden)
Nominale last (kg)	600
Aantal personen	8
Aantal stopplaatsen	12
Type gebouw	Consument
Aantal toegangen	12

Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Machinekamer	Met Machinekamer
Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Onderhoud	De Lift
Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	25/06/2019
Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792312/00/NL/000
Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	25/06/2019
Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Attest van regularisatie afgeleverd op	06/10/2022
Ref. attest van regularisatie	GEN/11/61120434/00/NL/000

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Inrichting machinekamer:

- De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen. (rappel: 2)



Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi:

- De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rappel: 2)



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 04/2024