



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14445066/00/NL/000

## IN OPDRACHT VAN

VME Aton  
p/a Imasbo - LaPlage  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

RES ATON, Zwaluwenlaan 15, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 11/04/2023



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Type	-
Serienummer	M64
Jaar van indienststelling	1978
Klant nummer van het toestel	SB0278

#### Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](http://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift SB0278	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	De alarmbel in de kooi werkt niet. Te verhelpen. (De lift was origineel voorzien van een alarmbel). (rappel: 1)		!
	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	De lift wil soms niet vertrekken. Dit tijdens de keuring maar bewoner zegt dat dit meermaals gebeurt. Te verhelpen.		!
	Kooiverlichting	De kooiverlichtingsarmatuur is terug vast te zetten. (rappel: 1)		!
	Opmerking ontbrekend recent attest van regularisatie (oude risicoanalyse >18 jaar)	Een geldig attest van regularisatie, op basis van de laatste risicoanalyse, ontbreekt in het veiligheidsdossier. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder.		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



# Verlag

VERSLAG NR  
GEN/10/14445066/00/NL/000

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

**2**

Voer de nodige  
herstellingen zo snel  
mogelijk uit

**3**

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

**4**

Volgende periodieke controle in 10/2023  
Laat echter steeds controleren bij wijziging of  
uitbreiding

ORIGINAL

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125098	Snelheid (m/s)	52
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Coopman	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Type	-	Onderhoud	De Lift
Serienummer	M64	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	1978	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	24/11/2020
Klant nummer van het toestel	SB0278	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60895167/00/NL
Nominale last (kg)	300	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	01/03/2005
Aantal stopplaatsen	6	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Type gebouw	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/03/2014
Aantal toegangen	6	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60453466/00/NL
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen met buitendienststelling:

Veiligheidsdossier -> Opmerking ontbrekend recent attest van regularisatie (oude risicoanalyse >18 jaar):

- Een geldig attest van regularisatie, op basis van de laatste risicoanalyse, ontbreekt in het veiligheidsdossier. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder.

### Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- De lift wil soms niet vertrekken. Dit tijdens de keuring maar bewoner zegt dat dit meermaals gebeurt. Te verhelpen.

Kooiverlichting:

- De kooiverlichtingsarmatuur is terug vast te zetten. (rappel: 1)



Machinerkamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi:

- De alarmbel in de kooi werkt niet. Te verhelpen. (De lift was origineel voorzien van een alarmbel). (rappel: 1)



**X**

## Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

**Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)**