

## RAPPORT VAN EEN PREVENTIEVE INSPECTIE VAN EEN PERSONENLIFT

### Algemene gegevens:

Plaats van het onderzoek:	Priorijlaan 6, 8430 MIDDELKERKE		
Specificatie:	/		
Opdrachtgever:	VME Residentie Beau Soleil p/a ERA La Plage, Priorijlaan 6, 8430 MIDDELKERKE		
Beheerder:	ERA La Plage,		
Aanwezige personen:	/		
Agent-bezoeker:	Steven Eylenbosch	Datum controle: 15/07/2024	Datum rapport: 15/07/2024

### Aard van het onderzoek:

Type onderzoek:	Preventieve inspectie		
Referentie vorig verslag:	EDTC 202309005154 22/01/2024		
Periodiciteit:	6-maandelijks		
Datum laatste jaarlijks onderzoek:	/		

### Gegevens van de installatie/het toestel:

Algemene beschrijving:	Elektronische personenlift	Intern klantnummer:	92/51
Fabricatie- / Serienummer:	93/9	Merk:	Herbo
Type/serie	Personenlift	Bouwjaar:	1993
Indienststellingsjaar:	Onbekend	Constructeur:	Herbo
CE-markering:	Niet van toepassing	Onderhoudsfirma / montage:	Cosmolift
Maximale last + personen:	375kg/ 5 personen	(Maximale) Snelheid (m/sec):	0,79
Aantal stops:	10	Aandrijving:	Elektrisch
Hijsoverbrenging:	Tractie	Datum modernisatiewerken:	18/07/2011
Datum regularisatie:	18/07/2011	Modernisatiebedrijf:	Cosmolift
Attest regularisatie:	BTV. Volgend attest van regularisatie te behalen uiterlijk tegen 23/03/2024, volgende risicoanalyse uit te voeren tegen 23/03/2036.	Datum eerste risicoanalyse:	24/03/2006

### Algemene informatie

Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU; Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 (gewijzigd door het KB van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012); Hefwerktuigen, en in voorkomend geval hefgereedschappen, moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC vereist. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling dient steeds voorgelegd te kunnen worden; Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005.

- Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU
- Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 (gewijzigd door het KB van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012)
- Hefwerktuigen, en in voorkomend geval hefgereedschappen, moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC vereist. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling dient steeds voorgelegd te kunnen worden.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005.



Periodiciteit:

Voor de ondernemingen die onderworpen zijn aan het ARAB krachtens Art. IV.2-14 van boek IV titel II van de codex over het welzijn op het werk, is de periodiciteit voor de controle van hefwerktuigen minimum 3 maanden, in overeenstemming met art. 281 van het ARAB. Bovendien is een jaarlijkse controle van de mechanismen en de structuren vereist. Voor het ander materiaal wordt de periodiciteit bepaald door de artikels van de reglementering zoals weergegeven in de lijst "Omschrijving van het onderzoek" of door het contract. Voor personenliften is de periodiciteit van de preventieve inspectie tenminste driemaandelijks of onder bepaalde voorwaarden jaarlijks, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.

### Besluit van het onderzoek (voor eventuele vaststellingen, zie pagina 2 van dit rapport):

Besluit E: Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en attest van regularisatie werd afgeleverd.

Het eerstvolgende onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste: Zie besluit

De agent-bezoeker:	Voor de technisch directeur:
	



**Omschrijving van het onderzoek - Algemeenheden**

Type installatie	Wetgeving	Interne checklist
Personenliften	KB 09/03/2003; Richtlijn 2014/33/EU	QDOC/HEF/301- 302
Hoogwerkers	Codex boek IV ; ARAB art. 268, 269bis, 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/202
Personenbouw liften	Codex boek IV ; ARAB art. 268, 272, 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/207
Beweegbare hangstelling	Codex boek IV ; ARAB art. 452, 453, 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/212
Transportplatform	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/208
Arbeidsmiddelen (heffen personen)	Codex boek IV ; ARAB art. 453, 280, 281, 267; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/220
Torenkraan, bouwkraan	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/203
Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/204-205 & 206
Zwenk kraan, takel, portaalkraan	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/206
Hijs- of hefgereedschap	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/201
Goederenlift	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/303
Fabriekslift	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/303
Materiaalliften	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/207
Hefbruggen	Codex boek IV ; ARAB art. 283bis; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209
Graafmachine (heffen lasten)	Codex boek IV ; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/210
PBM's	Codex boek IX; Richtlijn 89/686/EEG	QDOC/HEF/401
Ankerlijnen	Codex boek IX; Richtlijn 89/686/EEG	QDOC/HEF/401
Metalen gordijnen	ARAB 662; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/103
Heftruck	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/211
Hef tafel	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209
Laadklep	Codex boek IV Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209
Werkplatform	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/208
Roltrappen en -paden	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/304
Ladders en stellingen	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/102
Hefbruggen	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209

**UITGEVOERDE TESTEN EN PROEVEN**

Niet van toepassing.

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen/Inbreuken** (geven aanleiding tot een besluit, anders dan een A besluit):

1.1 Keuringsattesten  
Attest van regularisatie van deze liftinstallatie is nog voor te leggen ter inzage.  
Type opmerking: E-besluit  
Uitleg: Attest regularisatie was te behalen uiterlijk tegen 23/03/2024.

**VASTSTELLINGEN: Nota's** (enkel informatief, en geven niet noodzakelijk aanleiding tot een besluit, anders dan een A-besluit):

Geen

