

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327177

Eigenaar: Residentie Con Amore
Opdrachtgever: Imasbo BVBA
Distellaan 34
8434 Westende

Datum onderzoek : 13/04/2023 Datum van verslag : 13/04/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 04/2023 (maand/jaar).

Installatie ID: 3243	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Distellaan 72
Volnummer intern: 89/180	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Con Amore (6m.o.)

Installateur	Otis/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	9 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	Na 1958	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	6
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,69 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	89/180
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Otis	Liftnummer	6690
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	34,5 cm	Datum 1° RA	16/06/2011
Datum 2° RA	17/11/2022	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	10/05/2037	Datum laatste regularisatie	28/03/2017
Deadline attest van regularisatie	10/05/2025	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :



Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: CKWTLDR

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327177

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code:

CKWTLDR

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327177

Vaststellingen:

- Andere
 - De module in de stuurkast dient vast gemonteerd te worden. (relais)(herhaling 2 = D-besluit)
 - Er is een splitpen tekort aan de eindverbinding van de hijskabels kant kooi. (herhaling 2 = D-besluit)

Schacht

- De hijskabels kennen geen gelijkmatige spanning.
(herhaling 3 = D-besluit)

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: CKWTLDR