

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 675165740

<b>Eigenaar:</b> Residentie Eden Beach	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 14/04/2023 Datum van verslag : 15/04/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 04/2023 (maand/jaar).

<b>Installatie ID:</b> 3245	<b>Plaats van het onderzoek:</b>
Installatie Ref.:	Koning Ridderdijk 21
Volgnummer intern: 92/18	8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :** Res. Eden Beach (6m.o.)

Installateur	Westlift Express/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1989	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirm	Otis	Serienummer	92/18
Datum EG/EU-verklaring	niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassingf
Fabrikant	Westlift Express	Liftnummer	ACD80
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	32 cm	Datum 1° RA	26/01/2006
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	26/01/2021	Datum laatste regularisatie	25/03/2016
Deadline attest van regularisatie	26/01/2024	EDTC laatste RA	
Attest historische waarde	niet van toepassing		

**II. Uitgevoerde controles :**

**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**

**D** Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 15/04/2023

Auth.Code: DMPARWQ

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 675165740

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 15/04/2023

Auth.Code:

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 675165740

### Vaststellingen:

- Andere
  - Een ankerbout van de kooigeleiders thv de onderkant van verdieping 0 is beter vast te zetten. (herhaling 2 = D-besluit)
  - Er zijn 2 losse contra moeren aan de houders van de glijdschoenen van de kooi (onderaan kooi) (herhaling 1)

Nota: het display op bordes 0 is niet werkzaam

Nota: het luik naar de machinekamer kan niet meer dicht, het slot is kapot.

Nota: de loopwielen van de bordesdeur op verdieping -1 zijn op te volgen (trillingen van de deur)

#### Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse is verstreken.

Deadline: 26/01/2021 (herhaling 4) U kan hiervoor een prijsaanvraag doen via [info@btigroup.be](mailto:info@btigroup.be).

#### Kooi

- De instructies voor bedienen van de noodoproepinstallatie zijn niet duidelijk leesbaar aangebracht in de kooi.

instructies zijn niet correct.

#### Machinekamer/sturing

- De noodbedieningsinstructies zijn niet aanwezig nabij de noodbediening.

instructies voor de manuele noodbediening niet aanwezig

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 15/04/2023

Auth.Code: DMPARWQ