

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327179

Eigenaar: Residentie Kito	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
----------------------------------	---

Datum onderzoek : 13/04/2023 Datum van verslag : 13/04/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 04/2023 (maand/jaar).

Installatie ID: 3325094	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Zeedijk 323
Volnummer intern: C02/59 (04-73)	8430 Middelkerke

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Kito (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	2004	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirm	Cosmolift	Serienummer	04-73
Datum EG/EU-verklaring	01/02/2005	Identificatienr. nobo	0026
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	C02/59
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	18 cm	Datum 1° RA	04/02/2013
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	04/02/2028	Datum laatste regularisatie	18/12/2019
Deadline attest van regularisatie	04/02/2031	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :



Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: GOMQNGN

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327179

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code:

GOMQNGN

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327179

Vaststellingen:

- Andere
 - De PU-buffers onder de projectie van de liftkooi en het tegengewicht in de schachtput zijn beschadigd/verpulverd, deze zijn te vervangen. (herhaling 3 = D-besluit)
 - Er is een losse contra - moer aan de afloopbeveiliging van de hijskabels. (herhaling 2 = D-besluit)
 - Er is een losse moer aan de bevestiging van de ladder naar de machinekamer. (herhaling 1)

Nota: olievlies reductor is op te volgen.

Nota: De staat van de hijskabels is op te volgen: er zijn enkele gebroken draadjes. de afkeurcriteria is echter nog niet bereikt.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: GOMQNGN