



Ver slag

VERSLAG NR

GEN/10/14568500/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

VME Las Vegas
P/a La Plage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Las Vegas, Koning Ridderdijk 65, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

17/10/2023 11:29 - 12:32



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Westinghouse
Modernisatiefirma	Kone
Type	-
Serienummer	10305397
Jaar van indienststelling	1966

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2024

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 10305397	Ophangkabel - Bevestiging kabels	De spanning van de ophangkabels is niet gelijkmatig, te verhelpen. (rappel: 6)		X
		De eindverbinding van de draagkabels is niet in orde, te verhelpen. (rappel: 1)		!
	Veilige toegang tot de machinekamer	Veilige toegang tot de machinekamer: het sleutelkastje is beschadigd, te verhelpen.		!
		Veilige toegang tot de machinekamer: het sleutelkastje is beschadigd, te verhelpen. (rappel: 2)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



Verlag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14568500/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Voer de nodige
herstellingen zo snel
mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 04/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of
uitbreiding

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	20912638	Snelheid (m/s)	52
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Westinghouse	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Modernisatiefirma	Kone	Onderhoud	Kone
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	10305397	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	27/04/2023
Jaar van indienststelling	1966	Ref. verslag laatste risicoanalyse	000061177216
Nominale last (kg)	320	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	15/12/2005
Aantal stopplaatsen	9	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Type gebouw	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op	19/11/2013
Aantal toegangen	9	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60436911/00/NL
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Schacht -> Ophangkabel - Bevestiging kabels:

- De spanning van de ophangkabels is niet gelijkmatig, te verhelpen. (rappel: 6)



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Veiligheidsdossier -> Nota datum regularisatie:

- Tijdens de laatste risicoanalyse op deze liftinstallatie werden risico's vastgesteld, volgens het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, dienen de modernisatiewerken en bijhorende inspectie (art. 5.4) ten laatste uitgevoerd te zijn op volgende datum: 15/12/2023

Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Veilige toegang tot de machinekamer:

- Veilige toegang tot de machinekamer: het sleutelkastje is beschadigd, te verhelpen.
- Veilige toegang tot de machinekamer: het sleutelkastje is beschadigd, te verhelpen. (rappel: 2)



Schacht -> Ophangkabel - Bevestiging kabels:

- De eindverbinding van de draagkabels is niet in orde, te verhelpen.
(rappel: 1)



Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

Volgende controle: 04/2024