

Normec BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPER
056 70 54 05
056 70 54 22
westvlaanderen-btv@normecgroup.com

TK ELEVATOR
NEW INSTALLATIONS

METROLOGIELAAN 10
1130 BRUSSEL

IEPER, 21/03/24

O/Ref. : **K00022892/CT00022892/AS/WVL** (CTR005561_A0001/NWVL007284)
U/Ref. : Bestelbon: 3000136375
Tel. :
Verslagnr. : **0629-240318-01**

VERSLAG VAN HER-INDIENSTSTELLING VAN EEN PERSONENLIFT, NA MODERNISERING

Datum van controle : 18/03/2024
Plaats van controle : RESIDENTIE PRINCESS DISTELLAAN 29
8434 WESTENDE
Aanwezige personen : Erik TKE

1. KENMERKEN VAN HET TOESTEL

	Voor aanpassingen	Na aanpassingen
Merk:	Sodimas CE0892	Sodimas CE0892
Onderhoudsdienst:	TK Elevator	TK Elevator
Identificatienummer:	2000/90	2000/90
Fabricatienummer:	2000/90	2000/90
Bouwjaar:	2000	2000
Max. hefvermogen (kg/# pers):	400 kg - 5 pers.	400 kg - 5 pers.
Aantal stopplaatsen:	7	7
Aantal kooitoegangen:	1	1
Hefhoogte (m):	17,4 m	17,4 m
Aandrijving:	Hydraulisch/indirect	Hydraulisch/indirect
Nominale snelheid (m/s):	0,56	0,56

2. CONTROLE

Overeenkomstig werkinstructie 10lh035, tot behandeling van art.4§2 en 5§4 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, met betrekking tot de algemene veilige werking en elektrische veiligheidskringen(en) van het toestel;

Algemeen

- Machines en remmen, hefkabels en hun mechanische montage
- Toegang, verluchtingen en verlichting; van alle liftdelen
- Liftsturing, met schachtindicatoren en mogelijk aangepaste of vervangen bedrading(en)
- Algemene elektrische uitrusting van de installatie, vanaf de hoofdschakelaar(s)
- Veiligheidscomponenten, zoals snelheidsbegrenzers, valscherminrichtingen, buffers, elektrische of mechanische veiligheidsinrichtingen met beweegbare delen, hydraulische ventielen
- Nood- en inspectiebedieningen, noodstoppen
- Beveiliging vlakke schachtwand d.m.v. fotocelboord of kooideuren
- Alarm- en communicatie-inrichtingen
- Normale- en noodverlichtingen
- Veiligheidscontacten, vergrendelingen, sleutels
- Opschriften, bedieningsaanwijzingen, dossier(s),

Volgens uitgevoerde risicoanalyse dd. 21/10/2014 met verslagnummer: 134-141021-03

Aangepaste of gemoderniseerde risico's:

Slechts gedeeltelijk, tot onderstaand vermelde punten:

Volledig, algemeen, doch met onderstaand vermelde openstaande punten:

Volledig, algemeen:

Nieuwe of aangepaste hoofddelen en veiligheidscomponenten

- Nieuwe liftsturing:
 - Neen
 - Ja
 - met frequentieomvorming
- Nieuwe liftmachine:
 - Neen
 - Ja
 - met nieuwe hefkabels
- Beveiliging gladde schachtwand:
 - Fotocelboord
 - Kooideur
- Andere:
 - Bordesdeuren
 - Conformance, grendelinrichtingen:
 - Snelheidsbegrenzer, kooi
 - Nieuwe aandrijfkabel tot de valscherminrichting
 - Snelheidsbegrenzer, tegengewicht
 - Nieuwe aandrijfkabel tot de valscherminrichting
 - Valscherminrichting, kooi
 - Voorzien van beveiliging tot oversnelheid in stijgende zin
 - Buffers voor de kooi
 - Buffers voor het tegengewicht
 - Elektronisch nivelleersysteem
 - Bewegende mechanische componenten
- Enkel bij hydraulische aandrijving:
 - Leidingbreukventiel
 - Smoorventiel
- Kooi, bediening tot minder mobiele personen:
 - Bestaande aangepast
 - Bijkomende

Uitgevoerde beproevingen met belasting, i.f.v. Normtechnische criteria:

- Zonder belasting
- Met nominale last
- Met overlast

3 INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

- Liftechnisch: (tot aangepaste delen of bijkomende risico's)
Geen
- Bouwkundig: (tot aangepaste delen of bijkomende risico's)
Geen

3.2. Opmerkingen

Ingevolge de uitgevoerde moderniseringswerken en met betrekking tot ons laatste verslag van de preventieve controle dd. 09/11/2023 met verslagnummer: 0600-231109-05:

- vervallen ook de inbreuken (vermeld onder punt 3.1 volgens nummer of verwijzing)
Geen
- vervallen ook de opmerkingen (vermeld onder punt 3.2 volgens nummer of verwijzing)
Geen

3.3. Status moderniseringsprogramma of aanpassingen:

Met betrekking tot het KB, bijlage 1 – punt 2 & 3:

- Het toestel voldoet aan alle minimale veiligheidseisen
- Het toestel werd aangepast aan alle minimale veiligheidseisen, doch enkele niet-conformiteiten of bijkomende risico's werden vastgesteld
- Het toestel werd niet of slechts gedeeltelijk aangepast en voldoet derhalve niet.

Vorige verslagen m.b.t. moderniseringswerken:

- Datum: - Verslagnummer:
- Datum: - Verslagnummer:
- Datum: - Verslagnummer:

Algemeen of ingevolge bovenvermelde voldoet het toestel aan alle minimale veiligheidseisen van het KB, bijlage 1 – punt 2 & 3:

- Een attest van regularisatie kan afgeleverd worden.
- behalve tot punt 2e b ingevolge onvoldoende lichtintensiteit op de stopplaatsen. Een attest van regularisatie kan afgeleverd worden, mits vermelding van bijkomende verantwoordelijkheid tot de eigenaars.
- Daar de risicoanalyse is uitgevoerd door een andere EDTC, dient u aan deze EDTC het attest van regularisatie aan te vragen. (kopie van dit verslag als bijlage)

4 BESLUIT - Enkel onderstaande tekst is van toepassing:

A

- A. Dit toestel mag terug in dienst worden genomen of verder gebruikt worden.
- B. Dit toestel mag terug in dienst worden genomen, of verder gebruikt worden. Het is evenwel wenselijk dat binnen de kortst mogelijke tijd gevolg wordt gegeven aan de vermelde inbreuken.
- C. Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden, tengevolge de vermelde inbreuk(en):
Een aanvullende controle is dringend noodzakelijk.

5. MEDEDELINGEN

1. Algemene principes m.b.t. de controle:

- De controles gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visuele controle, de controle van de goede staat van de delen die veilig bereikbaar en manueel hanteerbaar zijn, en tot de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen
 - De inbreuken betreffen de delen in de staat waarin deze zich bevinden en beperken zich tot de huidige stand van de techniek vergelijkend tot de huidige geldende normen
 - De inbreuken hebben geen betrekking op het concept dat het voorwerp kan uitmaken van de controles voor indienststelling of eindcontrole (richtlijn 95/16/EG KB 12/08/2008 of richtlijn 2014/33/EU KB 12/04/2016)
2. Bij elke omvorming van het toestel, waardoor zijn kenmerken wijzigen, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, moet krachtens artikel 4.§2 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen een controle voor de heringebruikname gebeuren door de e.d.t.c.
3. Ingevolge bepalingen van artikel 4.§1 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen dient een volgende risicoanalyse te gebeuren binnen de 15 jaar.
4. De eigenaar, beheerder of preventiedienst is gehouden, ingevolge art. 12 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, elk ongeval waarvan het toestel onderwerp heeft uitgemaakt mede te delen aan de betrokken e.d.t.c. en aan de bevoegde overheidsdienst.
5. Betekenis van:
- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
 - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
6. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden, tenzij elk blad hiervan de kenmerkende gegevens van de controle en het toestel bevat. [o.a. toepassing van art. 8 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, aanwezigheid van werkgevers in het gebouw].

Agent-bezoeker,
0629 FREDERIK LOOSVELD

vr. De Directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager



Normec
BTV