

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701267309

<b>Eigenaar:</b> Residentie Ramses (Westende)	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
---	---

Datum onderzoek : 12/06/2024

Datum van verslag : 12/06/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 06/2024 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 507535019

Referenties:

**Plaats van het onderzoek:**

Koning Ridderdijk 35

8434 Westende

Volgnummer intern: sb0201

### I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res Ramses (6 m.o.)

Installateur	SB Liften	Type	personenlift
Diameter hijskabel	6 mm	Aandrijving	Tractie - MKL
Bouwjaar	2012	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	6	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirm	De Lift	Serienummer	SB0201
Datum EG/EU-verklaring	03/06/2014	Identificatienr. nobo	0512
Fabrikant	Wittur	Liftnummer	3043
Datum en nobo eindcontrole	03/06/2014 (Vincotte)	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	6,5 cm	Datum 1° RA	
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	03/06/2029	Datum laatste regularisatie	
Deadline attest van regularisatie	03/06/2032	EDTC laatste RA	
Attest historische waarde	niet van toepassing		

### II. Uitgevoerde controles :

#### Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

### III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

### IV. Metingen:

### V. Besluit :

**D** Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

### VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Van Houteghem Benito

DE DIRECTEUR

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code:

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 701267309



Benito Van Houteghem

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code:

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 701267309

### Vaststellingen:

#### Andere

- Er is lawaai hoorbaar op het kooidak ter hoogte van de afleidwielen. (vooral in dalende zin) (herhaling 4 = D-besluit)

#### Bordessen

- Op volgende etages is geen verlichting aan het bordes aanwezig of kent deze geen goede werking:  
+10 (herhaling 1)

#### Kooidak

- De borstwering op het kooidak is niet voldoende stevig of onderdelen ervan bevinden zich in slechte staat.  
(herhaling 1)

#### Schacht

- De verlichting in de schacht is niet of slechts deels werkzaam.  
thv +10 (herhaling 1)

#### Schachtput

- Er bevindt zich geen stootbord onder de drempel van de kooideur.  
(herhaling 1)

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code: