

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 11/09/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 11/09/2020
Verslagnummer: 0356-200911-07

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 056 70 54 05 E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0356

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ML PROJECTS
Adres: STEENSTRAAT(WOES) 54, 8640 WOESTEN
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VME RES. SAVOY
Adres: KONING RIDDERDIJK 16, 8434 WESTENDE
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ML PROJECTS
Adres: STEENSTRAAT(WOES) 54,8640 WOESTEN
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: RES. SAVOY
Adres: KONING RIDDERDIJK 16, 8434 WESTENDE
EAN- code:
Nummer teller: 89 76 439
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm² Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
Type aardelektrode: Onbekend Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal borden: 2 Aantal stroombanen: 6 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie één draadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 23 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: +0,5 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 11/09/2045

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



